



Stadt Boizenburg/Elbe

Niederschrift

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Stadtplanung, Verkehr und Denkmalschutz

Sitzungstermin: **Dienstag, den 20.09.2011**
Sitzungsbeginn: **18:30 Uhr**
Sitzungsende: **20:00 Uhr**
Ort, Raum: **Rathaus, Rathaussaal (EG)**

Sitzungsnummer: **ABSVD/008/2011**

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Heinz Gohsmann

Stadtvertreter/in

Herr Werner Dyrba

Herr Karl-Heinz Kruse

Herr Christian Meyer

Herr Peter Scholz

sachkundige/r Einwohner/in

Herr Andreas Kruse

Herr Daniel Tunkel

Verwaltung

Frau Irene Beese

Herr Wolf-Eckhard Schröder

Frau Cerstin Zsinka

Entschuldigt fehlen:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Besichtigung Schwimmbad um 18:00 Uhr vor Ort
- 2 Um 19:00 Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden im Rathaus
- 3 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3
- 4 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 5 Genehmigung der Tagesordnung
- 6 Genehmigung der Niederschrift vom 19.07.2011 und 30.09.2011
- 7 Einwohnerfragestunde
- 8 Information und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten
- 9 Information und Beratung zu laufenden Investitionen
- 10 Umverteilung von eingeplanten Mitteln im Haushalt
- 11 Bericht der Verwaltung
- 12 Anfragen und Mitteilungen

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 **Besichtigung Schwimmbad um 18:00 Uhr vor Ort**

Herr Gohsmann eröffnet die Ortsbesichtigung im Naturerlebnisbad.

Herr Schröder erläuterte kurz den Sachstand im Streitfall mit dem Planer Herrn Grafinger. Es gibt in gewissen Bereichen Übereinstimmung hinsichtlich der Mängel. So z.B. im Planschbecken als auch an den Filteranlagen.

Weiterhin wies Herr Schröder auf die Änderungen und Ausbesserungen der Randstreifen in dem Beckenbereichen, sowie den Zustand der Steganlage hin. Die Steganlage ist stellenweise so beschädigt (Verschleiß), dass diese nach und nach ausgewechselt werden muss. Mit der Erneuerung der Brücke wurde bereits in diesem Jahr begonnen und die Oberfläche mit einem neuen Belag aus Accoya - Holz ausgebessert. Bei der Sanierung wurde festgestellt, dass auch die Auflager beschädigt waren und diese im Zuge der Sanierung durch Stahlträger ersetzt wurden.

zu 2 **Um 19:00 Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden im Rathaus**

Herr Gohsmann eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest.

zu 3 **Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3**

086/11/30	Bau SW-Kanal in der Lindenallee und Fasanenweg hier: Aufhebung der Ausschreibung	7/0/0
092/11/30	Verkauf eines Erbbaugrundstückes hier: Stiftstraße	6/0/1

zu 4 **Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Beschluss:

Mit 7 anwesenden Mitgliedern wird die Beschlussfähigkeit festgestellt.

Abstimmungsergebnis:

zu 5 **Genehmigung der Tagesordnung**

Beschluss:

Die Tagesordnung wird wie vorgelegt genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 7/0/0

zu 6 **Genehmigung der Niederschrift vom 19.07.2011 und 30.09.2011**

Beschluss:

Die Niederschriften vom 19.07.2011 und 30.08.2011 werden ohne Beanstandung genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Niederschrift v. 19.07.2011	6/0/1
Niederschrift v. 30.08.2011	7/0/0

zu 7 Einwohnerfragestunde

Bürger Wie weit ist es mit der Verkehrsberuhigung in der Altstadt?
Muss die Straße zwischen Markttorstraße und Stiftstraße ausgebaut werden? Und wenn ja, gibt es bereits konkrete Unterlagen.

Es gibt noch keine Planung, um diesen Weg auszubauen.

Herr Prötzig Baut die Stadt den Kreuzungsbereich zur Stiftstraße so aus, dass dieses als Hauptverkehrsstraße genutzt werden kann?

Die Stadt kann den Kreuzungsbereich nicht soweit ausbauen, da bei einer Änderung der Verkehrsführung sich zwei LKWs im Kurvenbereich begegnen müssen.

Dieses ist mit der vorhandenen Fläche nicht ausführbar

Ist es nicht ratsam die Verbindungsstraße als Anliegerstraße herunter zu stufen?

Diese Straße ist eine Hauptverkehrsstraße, die neben der Erschließung der Grundstücke und Aufnahme des innerörtlichen Verkehrs überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dient.

Bearbeitet der Planer für das Altstadtverkehrskonzept nur die Variante I u. II, oder können noch mehr Varianten herangezogen werden?

Der Planer bearbeitet die Varianten, die von der Stadt vorgegeben werden.

zu 8 Information und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten

Keine Informationen

zu 9 Information und Beratung zu laufenden Investitionen

- Beim Ausbau der Stiftstraße liegen wir im Zeitplan.

- Der Ausbau der Birkenstraße hat Mitte August mit dem SW-Kanal im 1. Bereich begonnen. Ab dieser Woche (ab 19.09.2011) werden im 1. Bereich der RW-Kanal und alle Hausanschlüsse für RW und SW nachgezogen.

Die Versorgungsbetriebe fangen bei den Vorbereitungsarbeiten im Kreuzungsbereich Birkenstraße an und verlegen dann in die Birkenstraße die neuen Versorgungsleitungen.

- Bei der Sanierung des Stadthauses gibt es kurze Verzögerungen. Die Fertigstellung ist für Ende Oktober vorgesehen.

zu 10 Umverteilung von eingeplanten Mitteln im Haushalt

Vorlage: 108/11/30/1

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt auf seiner Sitzung vom 10.10.2011 die Umbuchung der geplanten Mittel von der HH – Stelle 6441095100, mit 10.120,47 Euro, auf die HH – Stelle 6300095060 Birkenstraße.

Abstimmungsergebnis: 6/0/1

zu 11 Bericht der Verwaltung

- Bei der Nachtragshaushaltsplanung wurde für den Bauhof der Bedarf eines gebrauchten Multikars angemeldet.
Nach Beratung wäre es sinnvoll, ein etwas jüngeres Model zu nehmen.
Die Kosten für das Fahrzeug würden sich erhöhen, dafür wird der Bauhof auf ein anderes Gerät in diesem Jahr verzichten. Die Notwendigkeit eines Multikars ist höher einzuschätzen.
- Besichtigung der Kläranlage wird auf den 11.10.2011 um 17:00 Uhr festgelegt.
Frau Beese wird eine offizielle Einladung versenden.
Die offizielle Sitzung am 18.10.2011 zur Vorbereitung der nächsten STvS bleibt bestehen.

zu 12 Anfragen und Mitteilungen

Wie weit ist es mit der Sanierung der Straßenlampen?

Es werden zurzeit die letzten Modalitäten der Ausschreibung geklärt. Die Birkenstraße ist ja bereits mit den neuen Lampen ausgeschrieben. Begonnen wird dann mit den Straßenzügen, in denen die Lampenköpfe ausgetauscht werden müssen.

Musterüberfahrt in der Schwartower Straße

- Es sollte eine nicht genutzte Einfahrt beim ehemaligen Plusmarkt genutzt werden.
- Der Auftrag ist auf Nachfrage bei Herrn Kellermann bereits vergeben.

Für die Richtigkeit:

Datum: 06.07.22

gez. Irene Beese
Protokollführer/in

gez. Heinz Gohsmann
Ausschussvorsitzende/r